



ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. SERGIO MARTÍNEZ PABLO, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, REPRESENTADOS POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDIELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO SANTA LUCÍA MONTEVERDE - SAN SEBASTIAN NOPALERA EN EL KM 22+000.00, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value ((020) OAXACA, (07) SIERRA SUR, (15) PUTLA, (392) SANTA LUCÍA MONTEVERDE, (0005) SAN JOSÉ EL PORVENIR)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSLM/392/FAISMUN/35/13/2023 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-615-646

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 180 M2, DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CON ROMPEDORA ELÉCTRICA, 24.02 M3, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II-A, DE 0.00 A -2.00 M, 259.19 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, 113.6 M2, ESTRUCTURA: CIMBRA EN MUROS DE CIMENTACIÓN, ACABADO APARENTE, 355.65 M2, CONCRETO CICLÓPEO, HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, 162.11 M3, FORMACIÓN Y ACOMODO DE CAPA PARA FILTRO CON EQUIPO VIBRATORIO, 15.26 M3, DREN DE TUBO DE PVC DE 10 CM, 23.36 M, ZAMPEADO DE PIEDRA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, 16.17 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PROCTOR, ADICIONANDO AGUA, 87.01 M3, ALCANTARILLA DE TUBO PEAD CORRUGADO, 12.6 ML, LOSA: CIMBRA EN LOSAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO APARENTE, 24.2 M2, ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN DEL NO. 6 (3/4"), DE FY=4200 KG/CM2, 785.79 KG, CONCRETO EN ESTRUCTURA DE F'C=250 KG/CM2, HECHO EN OBRA, 8.12 M3, PARAPETO DE 0.9 M. DE ALTURA CON APOYO DE CONCRETO, TUBULAR Y PLACA DE ACERO, 2 PZA, PINTURA PARA TRÁFICO COLOR AMARILLO, 9.28 M2, LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 180 M2, APERTURA: APERTURA DE ACCESO A MÁQUINA CON UN ANCHO DE 6 M, 100 M.

Table with 4 columns: Field (INCIDENCIA, SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS) and Value (DIRECTA, PUENTE (PEATONAL Y VEHICULAR), CONTRATO, 07 DE AGOSTO DE 2023, 07 DE AGOSTO DE 2023, 6 ML, 142, 316) and 2 columns: Field (RUBRO, MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES) and Value (URB: URBANIZACIÓN, REHABILITACION, C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/35/13/2023, 04 DE NOVIEMBRE DE 2023, 04 DE NOVIEMBRE DE 2023, PERSONAS, 174)





TERRA SUR

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$1,423,677.41	\$1,375,531.69	\$1,375,531.69	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,423,677.41</b>	<b>\$1,375,531.69</b>	<b>\$1,375,531.69</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:  
NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:30 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: **SERGIO MARTÍNEZ PABLO**  
REPRESENTANTE LEGAL: **ING. SERGIO MARTÍNEZ PABLO**  
CARGO: **PERSONA FÍSICA**  
R.F.C.: **MAPS880228TE8**

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: **1722079254284**  
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA: **AV. REVOLUCIÓN MEXICANA NO. 218, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA, C.P. 71230**

ENTREGA LA OBRA:  
POR EL CONTRATISTA

**ING. SERGIO MARTÍNEZ PABLO**  
PERSONA FÍSICA  
**SERGIO MARTÍNEZ PABLO**



R.F.C. MAPS880228TE8  
CELS. 951 219 75 28 - 951 669 45 44  
dipcaconstructora@gmail.com  
COL. BENITO JUÁREZ SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, OAX. C.P. 71230

RECIBE LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE

**C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO**  
PRESIDENTE MUNICIPAL

**ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ**  
SINDICA MUNICIPAL

**C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ**  
REGIDOR DE HACIENDA

**C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO**  
TESORERO MUNICIPAL

**C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ**  
REGIDORA DE OBRAS

REGIDOR DE HACIENDA  
Mpio. Santa Lucía  
Monteverde,  
Dpto. Putla, Oax.  
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. Santa Lucía  
Monteverde,  
Dpto. Putla, Oax.  
2023-2025