



TERRA SUR

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE EL PARAÍSO NOPALERA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, REPRESENTADOS POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE EL PARAISO NOPALERA.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value ((020) OAXACA, (07) SIERRA SUR, (15) PUTLA, (392) SANTA LUCÍA MONTEVERDE, (0043) EL PARAÍSO NOPALERA)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSLM/392/FAISMUN/27/08/2023 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6200-621-610

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, CIMENTACIÓN: EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II" EN SECO DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, RELLENO DE EXCAVACIONES COMPACTADO AL 85% PROCTOR UTILIZANDO MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO SIMPLE F'c= 100 KG/CM2, SUMINISTRO Y HABILITADO (S. Y H.) DE ACERO DE REFUERZO EN CONTRATRABE DEL NO. 2 DE FY=4200 KG/CM2, NO. 3 DE FY=4200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA EN CONTRATRABE DE CIMENTACIÓN ACABADO COMÚN, FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN CIMENTACIÓN DE F'c=200 KG/CM2, ESTRUCTURA: S. Y H. DE ACERO DE REFUERZO EN TRABES, CADENAS Y CASTILLOS DEL NO. 2 DE FY=4200 KG/CM2 Y DEL NO. 3 DE FY=4200 KG/CM2, CIMBRA DE MADERA EN TRABES, CADENAS Y CASTILLOS ACABADO COMÚN, CIMBRA DE SONOTUBO DE CARTÓN EN CASTILLO ACABADO COMÚN, FABRICADO Y COLADO DE CONCRETO HECHO EN OBRA EN TRABES, LOSA, CADENAS Y CASTILLOS DE F'c=200 KG/CM2, MURO DE INTERIOR APARENTE DE TABICÓN 13X20X40 CM. ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, S. Y H. DE ACERO DE REFUERZO DEL NO. 3 DE FY=4200 KG/CM2 EN LOSA, CIMBRA DE MADERA EN LOSAS A BASE DE TRIPLAY DE PINO DE 16 MM, S. Y C. DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 6-6/10-10, FIRME DE CONCRETO DE 8 CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c=150 KG/CM2, ACABADOS: APLANADO EXTERIOR ACABADO FINO SOBRE MUROS, BOQUILLA DE APLANADO FINO DE 15 CM DE ANCHO, PINTURA VINÍLICA EN MUROS EXTERIORES A DOS MANOS, INCLUYE: APLICACIÓN DE SELLADOR, INSTALACIÓN ELÉCTRICA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CABLE THW NO. 12 Y 14, CAJA GALVANIZADA DE 13 MM, CAJA CHALUPA GALV., CONTACTO Y PLACA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM, CABLE THW NO. 12, CAJA GALVANIZADA DE 13 MM, CAJA CHALUPA GALV., APAGADOR Y PLACA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FOCO PARA ALUMBRADO, SALIDA PARA ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14, CONEXIÓN HACIA ALIMENTACIÓN EXISTENTE, CANCELERÍA: S. Y C. DE PUERTA DE HERRERÍA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO, S. Y C. DE VENTANA DE HERRERÍA SEGUN DISEÑO DE PROYECTO.

Table with 3 columns: Field (INCIDENCIA, SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, etc.) and Value (DIRECTA, CUARTO DORMITORIO, CONTRATO, etc.)

REGISTRARÍA DE OBRAS Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Dtto. Putla, Oax. 2023-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Dtto. Putla, Oax. 2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Dtto. Putla, Oax. 2023-2025

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.



TERRA SUR

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$832,231.61	\$798,473.77	\$798,473.77	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$832,231.61	\$798,473.77	\$798,473.77	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO

CARGO:

ADMINISTRADOR ÚNICO

R.F.C.:

CFA181019HD1

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

2376080707577

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

JUAN DE LA BARRERA NO. D 4 D, COL. EL FORTIN, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA, C.P. 69800

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

ING. SANTIAGO LORENZO ROJAS SANTIAGO

ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCTORA FASTLX S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE

C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL

C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL

C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ

REGIDORA DE OBRAS

Dtto. Putla, Oax.
2023-2025