



TIERRA SUR

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA LA C. EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, REPRESENTADOS POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDIELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, EN LA CALLE AL 5 DE FEBRERO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value (020 OAXACA, 07 SIERRA SUR, 15 PUTLA, 392 SANTA LUCÍA MONTEVERDE, 0001 SANTA LUCÍA MONTEVERDE)

DATOS GENERALES

Table with 2 columns: Field (FUENTE DE FINANCIAMIENTO) and Value (RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS, FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN))

Table with 2 columns: Field (NO. DE OFICIO DE NOTIF.) and Value (ON/MSLM/392/FAISMUN/80/03/2023), and Field (NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL) and Value (6000-6200-624-636)

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 1954.65 M2, DEMOLICIÓN DE LOSA DE CANAL DE 10 CM DE CONCRETO REFORZADO CON MALLA, CON MARRO, 67 M2, MURO DE CONCRETO CICLOPEO DE F'C= 150 KG/CM2, 62.2 M3, TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 79.38 M3, AFINE Y COMPACTACION AL 90 % DE SU P.V.S.M. PROCTOR ESTANDAR, PARA DESPLANTE DE BASE HIDRAULICA, 1954.65 M2, BASE HIDRAULICA DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIALES PETREOS PROCEDENTES DE BANCOS QUE EL MUNICIPIO ELIJA, DE TAMAÑO MÁXIMO DE 1 1/2", 390.93 M3, PAVIMENTOS: CONCRETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA 6X6/10-10, ACABADO RALLADO, 1948.7 M2, GUARNICIONES: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'C=200KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM, ACABADO APARENTE, 343.59 ML, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, P.U.O.T. 343.59 ML, COMPLEMENTARIOS: CONSTRUCCION DE LOSA DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DEL #3 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS PARA CANAL EXISTENTE, 21 M2, CONSTRUCCION DE REJILLA DE 1.30 M DE ANCHO A BASE DE SOLERAS DE 3"X1/4" DE FORMA TRANSVERSAL, CON UNA SEPARACION DE 5 CM, UNIDAS EN EL CONTORNO CON SOLERA DE LA MISMA MEDIDA, Y CON REDONDOS DE 1/2", 2 EN LA PARTE SUPERIOR Y 2 EN LA INFERIOR, CON MARCO ABASE DE ANGULO DE 3" X1/4", 9.5 ML, SEÑALAMIENTO: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EN CENDA PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSIÓN PROMEDIO DE 2.00 MTS. X 0.40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS, 50 ML.

Table with 4 columns: Field (INCIDENCIA, SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS) and Value (COMPLEMENTARIA, PAVIMENTACIÓN, CONTRATO, 17 DE JUNIO DE 2023, 17 DE JUNIO DE 2023, 1948.70 M2, 116, 241); Field (RUBRO, MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES) and Value (URB: URBANIZACIÓN, CONSTRUCCIÓN, C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/80/03/2023, 30 DE AGOSTO DE 2023, 30 DE AGOSTO DE 2023, HABITANTES, 125)

SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santa Lucía Monteverde, Oax. Ditto. Putla, Oax. 2023-2025

Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Santa Lucía Monteverde, including the Regiduría de Obras and Tesorería Municipal.

Vertical stamp with signature of Evangelina Mendoza Sánchez, RFC: MEX880658999WS, San Felipe Putla, Oaxaca, C.P. 68490, jimasa2016@hotmail.com | Cel: 951 199 9689



TERRA SUR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,598,241.16	\$2,517,521.55	\$2,517,521.55	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$2,598,241.16	\$2,517,521.55	\$2,517,521.55	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ

REPRESENTANTE LEGAL:

C. EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ

CARGO:

PERSONA FÍSICA

R.F.C.:

MESE8905099W5

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR

0868078662432

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

SAN FELIPE USILA, SAN FELIPE USILA, OAXACA, C.P. 68490

ENTREGA LA OBRA:

EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ
RFC: MESE8905099W5
San Felipe Usila, Oaxaca, C.P. 68490
jms@hotm.com | Cel. 951 199 9689

PERSONA FÍSICA

EVANGELINA MENDOZA SÁNCHEZ

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE

C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. GUDIELIA CUEVAS HERNÁNDEZ

SINDICA MUNICIPAL

C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO

TESORERO MUNICIPAL

C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ

REGIDORA DE OBRAS