



SIERRA SUR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE **TORRALBA DE JUAREZ**, MUNICIPIO DE **SANTA LUCÍA MONTEVERDE**, DISTRITO DE **PUTLA**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HRS. DEL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2023**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **ING. ARTURO REYES LOPEZ**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE S.A. DE C.V.**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE**, REPRESENTADOS POR EL **C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS, EN LOCALIDAD DE TORRALBA DE JUÁREZ.**

UBICACION

| | |
|------------|------------------------------|
| ESTADO: | (020) OAXACA |
| REGIÓN: | (07) SIERRA SUR |
| DISTRITO: | (15) PUTLA |
| MUNICIPIO: | (392) SANTA LUCÍA MONTEVERDE |
| LOCALIDAD: | (0020) TORRALBA DE JUAREZ |

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**
FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: **ON/MSLM/392/FAISMUN/65/12/2023** NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6100-614-636**

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 664.3 M2, DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR, 28 M2, EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO II, 109.2 M3, RETIRO Y DESCONEXIÓN DE LUMINARIAS EXISTENTES, 4 PZA, ESTRUCTURA DE CONCRETO: PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=100 KG/CM2, 56 M2, SUMINISTRO Y HABILITADO (S. Y H.) DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS, DADOS Y COLUMNAS DEL NO. 3 DE FY=4200 KG/CM2, 1352.45 KG, S. Y H. DE ACERO DE REFUERZO EN ZAPATAS DEL NO. 4, DE FY=4200 KG/CM2, 1003.97 KG, S. Y H. DE ACERO DE REFUERZO EN DADO Y COLUMNAS DEL NO. 5, DE FY=4200 KG/CM2, 2603.34 KG, CIMBRA COMÚN EN CIMENTACIÓN A BASE DE MADERA DE PINO DE 3A, 83.44 M2, CIMBRA EN COLUMNAS ACABADO APARENTE, 84 ML, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'c=250 KG/CM2, 38.81 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON COMPACTADORA EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, 84.08 M3, FIRME DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR, EN CANCHA DE BASQUETBOL, ACABADO PULIDO ESCOBILLADO, 98.26 M2, RELLENO EN ÁREA DE FIRME NUEVO CON MATERIAL DE BANCO COMPACTADO CON BAILARINA, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, 14.6 M3, ESTRUCTURA DE ACERO Y CUBIERTA: SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN (S. H. Y C.) DE PLACA BASE DE 40 CM DE DIÁMETRO DE 1/2 DE ESPESOR, 14 PZA, S. H. Y C. DE ARMADURA 1 (ARM-01), A BASE DE CUERDA SUPERIOR E INFERIOR DE ANGULO DE 2 1/2"x2 1/2" X 1/4" DIAGONALES DE PTR DE 2"x2" CAL. 14 Y MONTANTES DE PTR DE 2"x2" CAL. 14, 7 PZA, S. H. Y C. DE ARMADURA 2 (ARM-02), A BASE DE PERFIL DE 2"x2" CAL. 18 EN CUERDA SUPERIOR, INFERIOR, DIAGONALES Y MONTANTES, 12 PZA, S. H. Y C. DE LARGUEROS DE MONTEN DE 6" CALIBRE 14, 675 ML, S. H. Y C. DE LARGUEROS (L-2) EN FORMA DE CAJA DE MONTEN DE 6" CALIBRE 14, 112.5 ML, S. H. Y C. DE CONTRAFLAMBEO (CF) EN LARGUEROS A BASE DE REDONDOS DE 1/2" DE DIÁMETRO CON EXTREMOS ROSCADOS Y UN DESARROLLO DE 1.40 M, 120 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRAVIENTOS EN ARMADURA CENTRAL Y EXTREMOS A BASE, DE REDONDO DE 3/4" CON ROSCA EN LOS EXTREMOS Y CON UN DESARROLLO DE 7.50 ML POR TENSOR, 32 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CUBIERTA DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 26 R-101, ELEVACIÓN A 6.00 MTS. DE ALTURA PROMEDIO, 733.13 M2, CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22 CON UN DESARROLLO DE 0.60 M, CON REFUERZOS DE PERFIL TUBULAR CAL. 18 DE 1 1/2", 75 ML, COMPLEMENTARIOS: BAJANTE DE AGUA PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA DE PVC SANITARIO CEMENTAR DE 6" DE DIÁMETRO, 4 PZA, PINTURA VINÍLICA EN COLUMNAS A DOS MANOS, INCLUYE APLICACIÓN DE SELLADOR, 131.88 M2, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO AÉREO, INCLUYE: ESTRUCTURA A BASE DE PTR DE 3" Y REFUERZOS DE PTR DE 2"x4" CAL.18, ARO Y TABLERO A BASE DE ACRÍLICO, 2 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LÁMPARAS TIPO CAMPANA DE LED DE 150 W INDUSTRIAL LUZ BLANCA CON INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC LIGERO DE 3/4", CENTRO DE CARGA QO-2 SQUARE D O SIMILAR, INC.: PASTILLA TERMOMAGNÉTICA DE 15-20 AMPERES, 6 PZA.

| | | | |
|-----------------------------|---|------------------------------|------------------------------------|
| INCIDENCIA: | COMPLEMENTARIA | RUBRO: | URB: URBANIZACIÓN |
| SUBCLASIFICACION: | TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIENES PÚBLICOS | MODALIDAD: | REHABILITACION |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | NO. DE CONTRATO: | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/65/12/2023 |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | 03 DE AGOSTO DE 2023 | FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: | 16 DE OCTUBRE DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 03 DE AGOSTO DE 2023 | FECHA DE TÉRMINO REAL: | 16 DE OCTUBRE DE 2023 |
| METAS ALCANZADAS: | 682.50 M2 | TIPO DE BENEFICIARIOS: | PERSONAS |
| BENEFICIARIOS HOMBRES: | 58 | BENEFICIARIOS MUJERES: | 68 |
| TOTAL BENEFICIARIOS: | 126 | | |

PRESESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO
MUNICIPAL
 Mpio. Santa Lucia Monteverde, Dtto. Putla, Oax. 2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Lucia Monteverde, Dtto. Putla, Oax. 2023-2025

RESIDURÍA DE HACIENDA
 Mpio. Santa Lucia Monteverde, Dtto. Putla, Oax. 2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Lucia Monteverde, Dtto. Putla, Oax. 2023-2025

SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE S.A. DE C.V.
 RFC: SCC82120
 CARRETERA YUCUDAA KM. 54.5, BARRIO SANTA HEROICA CD. DE TLAXIACO, CEL. 9531094
 E-mail: serv.conkire@gmail.com

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nn ñiuu nasama je niku ena`an"



TERRA SUR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| RAMO GENERAL 28 | | | | |
| RAMO GENERAL 33.- FONDO III | \$2,551,269.48 | \$2,497,224.85 | \$2,497,224.85 | \$0.00 |
| RAMO GENERAL 33.- FONDO IV | | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | | | | |
| APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR) | | | | |
| APORTACIÓN BENEFICIARIOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| TOTAL | \$2,551,269.48 | \$2,497,224.85 | \$2,497,224.85 | \$0.00 |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

| | |
|---------------------------------|--|
| NOMBRE DE LA EMPRESA: | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE S.A. DE C.V. |
| REPRESENTANTE LEGAL: | ING. ARTURO REYES LOPEZ |
| CARGO: | ADMINISTRADOR UNICO |
| R.F.C.: | SCC221202QN7 |
| FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: | 2375084200498 |
| DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA: | CARRETERA YUCUDAA KM. T 54.5, BARRIO SAN DIEGO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA, C.P. 69800. |

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

ING. ARTURO REYES LOPEZ
ADMINISTRADOR UNICO
SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CONKIRE S.A. DE C.V.



RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE

C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ
REGIDORA DE OBRAS

ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL Oax.
2023-2025

C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDORA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucía Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

Un pueblo TRANSFORMANDO su historia

"Nn ñiun nasama je niku ena'an"