



TERRA SUR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 03 DE ENERO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ARQ. SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE PERSONA FÍSICA, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, REPRESENTADOS POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR.

UBICACIÓN

Table with 2 columns: Field (ESTADO, REGIÓN, DISTRITO, MUNICIPIO, LOCALIDAD) and Value ((020) OAXACA, (07) SIERRA SUR, (15) PUTLA, (392) SANTA LUCÍA MONTEVERDE, (0005) SAN JOSÉ EL PORVENIR)

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: ON/MSLM/392/FAISMUN/32/15/2023 NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6200-623-625

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: 40 TANQUES CILINDRICOS DE 20 M3: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, 640 M2, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "II", 48 M3, PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CM. DE ESPESOR, 24 M2, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACIÓN FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, 10345.2 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN MUROS Y COLUMNAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, 7956 KG, SUMINISTRO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN LOSAS FY=4200 KG/CM2, DEL # 3 EN ADELANTE, 4164.4 KG, CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 66 M3, CONCRETO EN MUROS DE F'C=250 KG/CM2 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL, 105.2 M3, CONCRETO EN LOSAS DE F'C=250 KG/CM2, 43.6 M3, CIMBRA DE MADERA EN CIMENTACIONES, 71.6 M2, CIMBRA METÁLICA PARA MURO CIRCULAR EN TANQUE, 2010 M2, CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, 486.8 M2, APLANADO ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA, 959.2 M2, CHAFLAN DE 10 CM. DE MEZCLA CEMENTO-ARENA, 452.4 ML, S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE ESCALERA MARINA, 144 ML, S. Y C. DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 2" DE DIAM. X 30.5 CM., 40 PZA, S. Y C. DE VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCADA DE 8.6 KG/CM DE 2", 40 PZA, S. Y C. DE NIPLE DE FOGO C-40 DE 2" X 40.7 CM, 160 PZA, S. Y C. DE CODO DE FOGO DE 90X 2", 160 PZA, S. Y C. DE TUBERÍA DE FOGO L-200 DE 2" DIAM., 160 ML, S. Y C. DE TAPÓN MACHO DE FOGO DE 2", 40 PZA, S. Y C. DE TUERCA UNIÓN DE FOGO DE 2", 40 PZA, S. Y C. DE TEE DE FOGO DE 2" X 2", 40 PZA, S. Y C. DE TAPA DE LÁMINA DE 60X60 CM, 40 PZA, PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX PREMIUM A DOS MANOS, INCLUYENDO APLICACIÓN DE SELLADOR, 1050.4 M2.

Table with 4 columns: Field (INCIDENCIA, SUBCLASIFICACION, MODALIDAD DE EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA DE INICIO, FECHA DE INICIO REAL, METAS ALCANZADAS, BENEFICIARIOS HOMBRES, TOTAL BENEFICIARIOS) and Value (DIRECTA, COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL, CONTRATO, 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, 06 DE NOVIEMBRE DE 2023, 40 TANQUES, 142, 316)

APO: AGUA ENTUBADA (ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS DE LA VIVIENDA)

Table with 2 columns: Field (MODALIDAD, NO. DE CONTRATO, FECHA PROGRAMADA DE TERMINO, FECHA DE TÉRMINO REAL, TIPO DE BENEFICIARIOS, BENEFICIARIOS MUJERES) and Value (CONSTRUCCION, C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/32/15/2023, 31 DE DICIEMBRE DE 2023, 31 DE DICIEMBRE DE 2023, PERSONAS, 174)

Stamp: PRESIDENTE MUNICIPAL Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Putla, Oax. 2023-2025

Stamp: SINDICATURA MUNICIPAL Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Putla, Oax. 2023-2025

Stamp: REGIDORÍA DE HACIENDA Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Putla, Oax. 2023-2025

Stamp: REGIDORÍA DE OBRAS Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Putla, Oax. 2023-2025

Stamp: TESORERÍA MUNICIPAL Mpio. Santa Lucia Monte Verde, Putla, Oax. 2023-2025



TERRA SUR

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA

"2023, AÑO DE LA INTERCULTURALIDAD"

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$3,088,680.97	\$2,998,719.39	\$2,998,719.39	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$3,088,680.97	\$2,998,719.39	\$2,998,719.39	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNÁNDEZ

REPRESENTANTE LEGAL:

ARQ. SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNÁNDEZ

CARGO:

PERSONA FÍSICA

R.F.C.:

SAHS770216IA2

FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:

1771047382006

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

CALLE ZARAGOZA SN, COL. CENTRO, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, SANTA LUCÍA MONTEVERDE, OAXACA, C.P. 71160



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ

REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

ARQ. SAMUEL PABLO SANTIAGO HERNÁNDEZ

PERSONA FÍSICA

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE

C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ

REGIDORA DE OBRAS

Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ

SINDICA MUNICIPAL

C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO

TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Santa Lucía
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025