



# HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**RESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE COLONIA VILLANUEVA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 12:30 HRS. DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA LOS INTEGRANTES DEL CABILDO MUNICIPAL, REPRESENTADOS POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, Y POR OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA, REPRESENTADOS POR EL C. ADAN PRICILIANO HERNÁNDEZ SANTIAGO PARA LLEVAR A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, EN LA LOCALIDAD DE COLONIA VILLANUEVA.

### UBICACIÓN

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(07)	SIERRA SUR
DISTRITO :	(15)	PUTLA
MUNICIPIO :	(392)	SANTA LUCÍA MONTEVERDE
LOCALIDAD :	(0003)	COLONIA VILLANUEVA

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

NO. DE OFICIO DE NOTIF.: **ON/MSLM/392/FAISMUN/5/3/2024** NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: **6000-6100-614-636**

### DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL, 2937.55 M2. DESMONTAJE DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, CON RECUPERACION PARA POSTERIOR INSTALACION, 260.41 ML. DEMOLICION DE CANAL EXISTENTE, 1 PZA. TERRACERÍAS: CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIO MECANICOS PARA COMPENSACION Y AMPLIACION DE CALLE PARA DAR NIVELES DE RASANTE PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS 348.79 M3. AFINE Y COMPACTACION, PARA DESPLANTE DE PAVIMENTO, INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, P.U.O.T. 2937.55 M2. FORMACION Y COMPACTACION DE RELLENO PARA COMPENSAR NIVELES DE SUBRASANTE, EMPLEANDO MATERIAL DE LA REGION 292.4 M3. PAVIMENTOS: CONCRETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO F'c= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, DE 15 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA # 4 A 10-10, ACABADO RALLADO, 2900.00 M2, GUARNICIONES: CONSTRUCCION DE GUARNICION DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO DE F'c=200KG/CM2, CON REVENIMIENTOS DE 10 +/- 2.5 CM. ACABADO APARENTE, 771.69 ML. SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN GUARNICIONES, CON PINTURA CONVENCIONAL COLOR AMARILLO RETRORREFLEJANTE, P.U.O.T. 863.89 ML. COMPLEMENTARIOS: REGISTRO PARA VALVULAS CON MEDIDAS INTERIORES DE 0.6 X 0.6 Y 1 M. DE PROFUNDIDAD, FABICADO CON MUROS DE 0.15 M. DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCION DE 1:5, SOBRE FIRME DE 0.08 M. Y CUBIERTA DE 0.1 M. DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'c=200 KG/CM2, CON MARCO Y CONTRAMARCO COMERCIAL, 2 PZA. CONSTRUCCION DE CANAL CON MUROS DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2, DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON VARILLAS DEL # 4 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CON UN ANCHO DE 1.00 M, ALTURA DE 1.00 M (MEDIDAS INTERIORES), CON LOSA DE FONDO DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 REFORZADO CON VARILLAS DEL # 4 A CADA 15 CM, CON CON TAPA DE LOSA DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 15 CM. CON VARILLAS DEL # 4 A CADA 15 CM EN AMBOS SENTIDOS TAL Y COMO SE INDICA EN PLANOS DE PROYECTO. 22.08 ML. SEÑALAMIENTO: SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN CENDA PEATONAL TIPO CONTINENTAL CON UNA DIMENSION PROMEDIO DE 2.00 MTS. X .40 MTS. ESPACIADOS @ 40 CMS, 154 ML.

INCIDENCIA:	COMPLEMENTARIA	RUBRO:	URB: URBANIZACION
SUBCLASIFICACION:	PAVIMENTACIÓN	MODALIDAD:	CONSTRUCCIÓN
MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	ADMINISTRACION DIRECTA		
FECHA PROGRAMADA DE INICIO:	22 DE ABRIL DE 2024	FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:	20 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO REAL:	22 DE ABRIL DE 2024	FECHA DE TÉRMINO REAL:	20 DE JULIO DE 2024
METAS ALCANZADAS:	2500 M2	TIPO DE BENEFICIARIOS:	PERSONAS
BENEFICIARIOS HOMBRES:	78	BENEFICIARIOS MUJERES:	85
TOTAL BENEFICIARIOS:	163		

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**DE HACIENDA**  
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santa Lucía Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

DOCUMENTO



HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE ADMINISTRADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$2,750,000.00	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,750,000.00</b>	<b>\$2,750,000.00</b>	<b>\$2,750,000.00</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRAZO

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 2:00 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

ENTREGA LA OBRA:  
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE

C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JUAN PATRICIO SANCHEZ JIMÉNEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ  
REGIDORA DE OBRAS

ING. GUEDELIA CUEVAS HERNANDEZ  
SINDICA MUNICIPAL

C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO  
TESORERO MUNICIPAL

RECIBE LA OBRA:  
POR EL COMITÉ DE LA OBRA

C. ADAN PRICILIANO HERNÁNDEZ SANTIAGO  
PRESIDENTE

C. JOSE BENITO HERNÁNDEZ SANTIAGO  
SECRETARIO

C. CLÉMENTE CRUZ PEÑA  
2do. VOCAL

C. ODILON SECUNDINO PEÑA HERNÁNDEZ  
TESORERO

C. ADELFO MACHUCA OSORIO  
1er. VOCAL