



# HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, PUTLA, OAXACA.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab"

## ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:10 HRS. DEL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2024, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL ING. EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA: EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, REPRESENTADOS POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDIELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA OCOTLAN.

### UBICACIÓN

ESTADO :	(020)	OAXACA
REGIÓN.	(07)	SIERRA SUR
DISTRITO :	(15)	PUTLA
MUNICIPIO :	(392)	SANTA LUCÍA MONTEVERDE
LOCALIDAD :	(0007)	SANTA MARIA OCOTLAN

### DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS**  
**FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN).**

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSLM/392/FAISMUN/4/5/2024

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6200-621-610

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE 24 CUARTOS DORMITORIOS BAJO LOS VOLÚMENES SIGUIENTES: TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL PARA ESTABLECER EJES, BANCO DE NIVEL Y REFERENCIAS, 698.40 M2, CIMENTACION: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES DE 0 A -2.00 M, EN MATERIAL INVESTIGADO EN CAMPO, 76.08 M3, PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=100 KG/CM2, 81.6 M2, ZAPATA AISLADA DE 0.40X0.40X0.10 M. PERALTE PROMEDIO, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 A CADA 0.2 M. EN AMBOS SENTIDOS Y ESTRIBOS # 2 @ 0.2 M, 288 PZS, CONTRATRABE DE 0.15 X 0.40 M. DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 6 VARILLAS # 3, Y ESTRIBOS DEL # 2 A CADA 20 CM, 517.92 ML, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PISÓN DE MANO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CMS, 44.16 M3, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA: PISO DE 8 CM ACABADO PULIDO, ARMADO CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 567.36 M2, CASTILLO REDONDO CON SONOTUBO DE 20 CM, CON ARMADO DE 15X15 CM, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 50.4 ML, CASTILLO DE 15X20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 580.8 ML, MURO DE 14 CM. DE BLOCK LIGERO DE 14X20X40 CM, ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1:5, ACABADO COMÚN, 930.48 M2, CADENA INTERMEDIA DE 15X15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 107.04 ML, CADENA DE CERRAMIENTO 15X30 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, ACABADO COMÚN, ARMADA CON 6 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DEL NO.2 A CADA 20 CM, 484.8 ML, LOSA CON ACABADO APPARENTE DE TRIPLAY DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA DEL NO. 3 (3/8"), A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 714.48 M2, ACABADOS: APLANADO ACABADO FINO SOBRE MUROS, CON MEZCLA CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN DE 1:5, 2,278.94 M2, PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA LA AUTORIZADA POR EL MUNICIPIO, A DOS MANOS, 2278.8 M2, HERRERIA: SUMINISTRO DE PUERTA METÁLICA SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO DE 0.9 M. DE ANCHO POR 2.2 M. DE ALTURA, CON MARCO DE TUBULAR, 24 PZS, SUMINISTRO DE VENTANA CORREDIZA SEGÚN DISEÑO DE PROYECTO AUTORIZADO POR EL MUNICIPIO DE 1.20 POR 0.90 M, 48 PZS, INSTALACION ELECTRICA: CENTRO DE CARGA DOMÉSTICO 1 POLO, 1F-2H QOD1F DE EMPOTRAR, 24 PZS, SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 3 M, CON CABLE THW CAL. 12, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, 72 PZS, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON UN DESARROLLO DE 3 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, CON UNA CAJA CUADRADA GALVANIZADA DE 13 Y UNA CAJA CHALUPA GALVANIZADA, 48 PZS.

INCIDENCIA:

DIRECTA

RUBRO:

MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA

SUBCLASIFICACION:

CUARTO DORMITORIO

MODALIDAD:

CONSTRUCCION

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/4/5/2024

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

31 DE MAYO DE 2024

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

28 DE AGOSTO DE 2024

FECHA DE INICIO REAL:

31 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TÉRMINO REAL:

28 DE AGOSTO DE 2024

METAS ALCANZADAS:

24 CUARTOS DORMITORIO

TIPO DE BENEFICIARIOS:

PERSONAS

BENEFICIARIOS HOMBRES:

82

BENEFICIARIOS MUJERES:

85

TOTAL BENEFICIARIOS:

167



**EMBALSES Y PROYECTOS  
HIDROAGRICOLAS SARA**  
RFC EPH130107549

Intonavit P de Mayo, Mz F, N°19

Oaxaca de Juárez, CP. 68027

Tel. 9512914061

**PRESIDENCIA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Lucia Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025



**SINDICATURA MUNICIPAL**  
Mpio. Santa Lucia Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025



**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
Mpio. Santa Lucia Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025



**REGIDURÍA DE OBRAS**  
Mpio. Santa Lucia Monteverde, Dto. Putla, Oax. 2023-2025

ESTRUCTURA FINANCIERA				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$3,839,418.53	\$3,838,325.60	\$3,838,325.60	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
<b>TOTAL</b>	<b>\$3,839,418.53</b>	<b>\$3,838,325.60</b>	<b>\$3,838,325.60</b>	<b>\$0.00</b>

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:15 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:

EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V.

REPRESENTANTE LEGAL:

ING. EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ

CARGO:

ADMINISTRADOR UNICO

R.F.C.:

EPH130107S49

DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

SECTOR 1 MANZANA F CASA 19, INEONAVTIRO DE MAYO, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA. C.P. 68027



ING. EFRAIN SANCHEZ SANCHEZ

ADMINISTRADOR UNICO

EMBALSES Y PROYECTOS HIDROAGRICOLAS SARA S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE



C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO  
PRESIDENTE MUNICIPAL



ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ  
SINDICA MUNICIPAL



C. JUAN PATRICIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ  
REGIDOR DE HACIENDA



C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ

REGIDORA DE OBRAS  
Mpio. Santa Lucia  
Monteverde,  
Dpto. Putla, Oax.  
2023-2025



C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO  
TESORERO MUNICIPAL