

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NOPALERA MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, DISTRITO DE PUTLA, ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2025, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA: SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V., Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, REPRESENTADOS POR EL C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO Y LA ING. GUDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA, EN LA LOCALIDAD DE SAN SEBASTIÁN NOPALERA, MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE."

UBICACIÓN
ESTADO : (020) OAXACA
REGIÓN : (07) SIERRA SUR
DISTRITO : (15) PUTLA
MUNICIPIO : (392) SANTA LUCÍA MONTEVERDE
LOCALIDAD : (0006) SAN SEBASTIÁN NOPALERA

DATOS GENERALES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

RAMO GENERAL 33.-APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

NO. DE OFICIO DE NOTIF.:

ON/MSLM/392/FAISMUN/04/04/2025

NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: 6000-6100-614-636

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: TRABAJOS PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, 1952 M2, CORTE DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECÁNICOS, EN AMPLIACIÓN DE TALUDES, EN REBAJES DE CORONA DE CORTES Y TERRAPLENES EXISTENTES, 427.09 M3, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLÉN CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES DE LOS CORTES APROVECHABLES, 14.5 M3, AFINE Y COMPACTACIÓN PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 1830 M2, GUARNICIÓN: CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE 0.15X0.20X0.40 M DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=200 KG/CM2, 572 ML, PAVIMENTO: PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO FC=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR, ACABADO ESTAMPADO CON MOLDE METÁLICO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, 1830 M2, COMPLEMENTARIOS: SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA TRÁFICO PESADO COLOR AMARILLO EN ÁREAS DE GUARNICIÓN, 572 ML, LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, 1830 M2.

INCIDENCIA:

COMPLEMENTARIA

RUBRO:

URB: URBANIZACIÓN

SUBCLASIFICACIÓN:

PAVIMENTACIÓN

MODALIDAD:

CONSTRUCCIÓN

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

CONTRATO

NO. DE CONTRATO:

C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/04/04/2025

FECHA PROGRAMADA DE INICIO:

05 DE ABRIL DE 2025

FECHA PROGRAMADA DE TERMINO:

18 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE INICIO REAL:

05 DE ABRIL DE 2025

FECHA DE TÉRMINO REAL:

03 DE JUNIO DE 2025

METAS ALCANZADAS:

1830 M2

TIPO DE BENEFICIARIOS:

HABITANTES

BENEFICIARIOS HOMBRES:

123

BENEFICIARIOS MUJERES:

130

TOTAL BENEFICIARIOS:

253

ESTRUCTURA FINANCIERA

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE CONTRATADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
RAMO GENERAL 28				
RAMO GENERAL 33.- FONDO III	\$3,040,002.00	\$2,998,345.45	\$2,998,345.45	\$0.00
RAMO GENERAL 33.- FONDO IV				
APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR)				
APORTACIÓN BENEFICIARIOS				
OTROS				
TOTAL	\$3,040,002.00	\$2,998,345.45	\$2,998,345.45	\$0.00

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO

NO HUBO RETRASO.

sadaerinfraestructura@gmail.com

RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE HABITANDA
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax.
2023-2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:55 HRS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA:
REPRESENTANTE LEGAL:
CARGO:
R.F.C.:
FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR:
DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA:

SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
SIS211213D87
2410003054179
CALLE FRANCISCO JAVIER MINA NO. 1, COL. CENTRO, ETLA, VILLA DE ETLA, OAXACA C.P. 68200.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025

C. PROSESIO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA

Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025

sadaerinfraestructura@gmail.com

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA

C. JUAN EDUARDO RAMIREZ RAMIREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO
SADAER INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S.A. DE C.V.
Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.
RFC: SIS211213D87

RECIBE LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN NOPALERA



REGIDURÍA DE OBRAS

C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ
REGIDORA DE OBRAS
Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025



SINDICATURA MUNICIPAL

ING. GUDÉLIA CUEVAS HERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL



C. PRIMITIVO ZACARÍAS GARCÍA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL

Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dto. Putla, Oax.
2023-2025

DOCUMENTO DE CONSULTA