

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE **SAN JOSE EL PORVENIR**, MUNICIPIO DE **SANTA LUCÍA MONTEVERDE**, DISTRITO DE **PUTLA**, ESTADO DE **OAXACA**, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **26 DE SEPTIEMBRE DE 2025**, REUNIDOS EN EL LUGAR DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA MISMA EL **C.ARIAN SELISER LOPEZ LAPARRA**, EN SU CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA: **CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN, S.A. DE C.V.**, Y POR LA OTRA PARTE, LOS INTEGRANTES DEL **H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE**, REPRESENTADOS POR EL **C. PROSESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO** Y LA **ING. GUEDELIA CUEVAS HERNÁNDEZ**, PRESIDENTE MUNICIPAL Y SÍNDICA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE; LLEVAN A CABO EL ACTO DE ENTREGA - RECEPCIÓN DE LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO**, EN LA LOCALIDAD DE **SAN JOSÉ EL PORVENIR**, MUNICIPIO DE **SANTA LUCIA MONTEVERDE**.

UBICACIÓN

| | | |
|-------------|-------|------------------------|
| ESTADO : | (020) | OAXACA |
| REGIÓN. | (07) | SIERRA SUR |
| DISTRITO : | (15) | PUTLA |
| MUNICIPIO : | (392) | SANTA LUCÍA MONTEVERDE |
| LOCALIDAD : | (005) | SAN JOSE EL PORVENIR |

DATOS GENERALES

| | |
|---------------------------|---|
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: | RAMO GENERAL 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS |
| | FONDO III: FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN). |

| | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| NO. DE OFICIO DE NOTIF.: | ON/MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025 | NO. DE CUENTA PRESUPUESTAL: | 6000-6100-614-636 |
|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO MULTIDEPORTIVO, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR, MUNICIPIO DE SANTA LUCIA MONTEVERDE, EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ EL PORVENIR, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE, QUE COMPRENDE LOS SIGUIENTES TRABAJOS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, 630 M2, CIMENTACION: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA, 90.02 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 48 M2, ZAPATA AISLADA DE 2.00X2.00X0.30 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON VARILLA DEL # 4 @ 20 CM. AMBOS SENTIDOS, EN LA PARTE INFERIOR, VARILLA DEL #3 @ 20 CM AMBOS SENTIDOS, EN LA PARTE SUPERIOR, 12 PZA, DADO DE CONCRETO D (60X60) ELABORADO CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON 12 VARILLA DE 3/4, ESTRIBOS DOBLES DE VARILLA DE 3/8 A/C 10 CM, 18 M, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON BAILARINA, 68.04 M3, ESTRUCTURA: COLUMNA CIRCULAR DE 50 CM. DE DIÁMETRO, CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON 10 VARS. # 6, Y ESTRIBOS (ESPIRAL) # 3 @ 10 CM, 66 M, PINTURA VINÍLICA EN MUROS MARCA COMEX VINIMEX A DOS MANOS, 103.68 M2, TECHADO ESTRUCTURA METALICA: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA DE ACERO DE 50 CMS DE DIÁMETRO X 3/4", 358.9 KG, SUMINISTRO, ROLADO Y COLOCACIÓN DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" PARA CUERDA INFERIOR (CI) Y CUERDA SUPERIOR (CS), 3180.96 KG, S. Y C. (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN) DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 PARA MONTANTES (M1 Y M2) Y DIAGONALES (D1), EN ARMADURA PRINCIPAL A-1, 670.29 KG, S. Y C. DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 EN ARMADURA A-2 PARA MONTANTES (M1 Y M2) Y DIAGONALES (D1), 340.18 KG, S. Y C. DE LARGUEROS L1 MONTEN 6 MT CAL. 14, 1558.68 KG, S. Y C. DE LARGUEROS L2, 2 MONTENES DE 6 MT CAL. 14, 1818.46 KG, S. Y C. DE CONTRAFLAMBEO (CF) EN LARGUEROS A BASE DE REDONDO DE 1/2", 108.7 KG, S. Y C. CONTRAVIENTOS (CV) A BASE DE REDONDO DE 3/4", 714.11 KG, S. Y C. DE CLIC DE 4" X 4" X 1/4" X 170 MM Y CLIC DE 4" X 4" X 1/4" X 150 MM, 334.83 KG, S. Y C. DE TENSOR (T1) DE REDONDO LISO DE 1", 374.45 KG, CANALÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22, CON REFUERZOS DE ÁNGULO DE FIERRO, 62 M, LÁMINA PINTO R-101, CAL. 26 EN CUBIERTA METÁLICA, 703.39 M2, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA, PARA SOPORTE DE TABLERO DE BASQUETBOL A BASE DE PTR DE 2" X 2" CAL. 14 Y PTR DE 1 1/2 X 1 1/2" CAL. 14, 2 PZA, S. Y C. DE TABLERO CON CANASTA PARA CANCHA DE BASQUETBOL, DE 1.20 X 1.80 M EN ACRÍLICO CRISTAL DE 9 MM, 2 PZA, INSTALACION ELECTRICA: CENTRO DE CARGA DOMÉSTICO 2 POLOS, 1 PZA, INTERRUPTOR TERMOMÁGNÉTICO DE 1X30 A, 3 PZA, INTERRUPTOR TERMOMÁGNÉTICO DE 2X20 A, 2 PZA, TUBO CONDUIT PARED DELGADA GALVANIZADO DE 3/4" DE DIÁMETRO, 60 M, CABLE THW CAL. 8, COLOR NEGRO DE LA MARCA CONDUMEX, 50 M, CABLE THW CAL. 14, COLOR BLANCO DE LA MARCA CONDUMEX, 32 M, SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA ALUMBRADO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED GRUESA DE 13 Y 19 MM., CON UN DESARROLLO DE 12 M, CON CABLE THW CAL. 12 Y 10 DE LA MARCA CONDUMEX, 6 SAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE CAMPANA LED 200 W, 6 PZA, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT PVC LIGERO DE 13 Y 19 MM., CON UN

DOCUMENTO DE CONSULTA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Oaxaca
7023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Oaxaca
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Oaxaca
2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Oaxaca
2023-2025

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN
SA DE CV
CALLE HUERTO FRAMBOYANES, NUM. EXT. 117, COMUNIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA
JUAZ, OAX. C.P. 68120
tel. 9512400879

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN
SA DE CV
CALLE HUERTO FRAMBOYANES, NUM. EXT. 117, COMUNIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA
JUAZ, OAX. C.P. 68120
tel. 9512400879



CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES DANI BAAN
SA DE CV

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA MUNICIPIO**

DESARROLLO DE 6 M, CON CABLE THW CAL. 12, 10, Y CABLE DESNUDO CAL. 14, DE LA MARCA CONDUMEX, 2 SAL, BAJADAS PLUVIALES: TUBO DE PVC SANITARIO DE 6", 63.04 M, CODO DE PVC SANITARIO DE 90° DE 6", 4 PZA, CODO DE PVC SANITARIO DE 45° DE 6", 8 PZA, EXCAVACIÓN CON MAQUINARIA DE CEPAS, 14.06 M3, PLANTILLA DE ARENA APISONADA, 2.34 M3, ACOSTILLADO DE TUBERÍA CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 3.79 M3, RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 7.02 M3, CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, 466.5 M2, TERRACERIAS: CORTE CON EQUIPO MECÁNICO PARA ABRIR CAJA, EN TERRENO NATURAL, 75.5 M3, SUMINISTRO Y RELLENO DE MATERIAL INERTE COMPACTADO, 69.98 M3, ALBAÑILERIA: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, POR MEDIOS MANUALES, 7.85 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 4.25 M3, PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, 18.06 M2, CADENA DE 15X20 CMS ARM. CON ARMEX 10X15, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 90.5 M, PISO DE 10 CM ACABADO PULIDO, ARM. CON MALLA 6X6/10-10, DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, 466.5 M2, PINTURA: TRAZO DE LÍNEAS DE JUEGO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 5 CMS DE ANCHO, 209.15 M, LIMPIEZA: LIMPIEZA FINA DE LA OBRA PARA ENTREGA, 466.5 M2, CONSTRUCCION DE GRADAS: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, 138.52 M2, CIMENTACION: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO A MÁQUINA, 146.06 M3, ZAPATA CORRIDA Z1 DE 1.00 X 0.15 M. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON 6 VARS. LONGITUDINALES # 3 Y TRANSVERSALES # 3 @ 20 CM, 117.4 M, CONTRATRABE CT1 DE SECCIÓN 15 X 30 CM, REFORZADA CON 4 VARS. # 3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 136.1 M, MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10X14X28 CM, 29.98 M2, CADENA CD1, D1, CI Y CC DE 15X20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, 136.1 M, TRABE DE LIGA TL1 DE SECCIÓN 15 X 30 CM, REFORZADA CON 4 VARS. # 3 Y ESTRIBOS #3 @ 20 CM. CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 18 M, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 120.6 M3, ESTRUCTURA: CASTILLO DE 15X15 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 15 CM, 225.1 M, COLUMNA DE 30X30 CM. DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON 8 VARS. #4 Y ESTRIBOS #3 @ 15 CM, 79.9 M, CADENA CD1, D1, CI Y CC DE 15X20 CM. DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARM. CON 4 VARS. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, 11.63 M, TRABE T1 DE SECCIÓN 20X50 CM, ARM. CON 8 VARS. #4 Y ESTRIBOS #3, SEPARACIÓN VARIABLE @ 10, 20 CM, HASTA EL CENTRO DEL CLARO, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 194.4 M, TRABE TLO DE SECCIÓN 20X45 CM, ARM. CON 8 VARS. #5 Y ESTRIBOS #3, SEPARACIÓN VARIABLE @ 10, 20 CM, HASTA EL CENTRO DEL CLARO, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, 18.45 M, ALBAÑILERIA: MURO DE 14 CM. DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10X14X28 CM, 139.3 M2, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON VARILLA #3, @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 151.7 M2, LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON VARILLA #3, @ 15 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 25.27 M2, BASE PARA TINACO DE 1.1X1.1 Y 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, SOBRE MUROS DE BLOCK DE CONCRETO, 2 PZA, ESCALONES DE 1.20 M DE ANCHO, 0.30 M DE HUELLA, 0.18 M DE ESPESOR CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ARM. CON VARILLA #3, 6.3 M2, REGISTRO SANITARIO CON MEDIADAS INTERIORES DE 0.4 X 0.6 Y 0.6 M, 4 PZA, FIRME DE 10 CM ACABADO COMÚN, DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, 112.29 M2, ACABADOS: APLANADO ACABADO PULIDO SOBRE MUROS Y PISOS, 392.02 M2, PINTURA VINÍLICA EN MUROS, 624.04 M2, ELECTRIFICACION: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, 6.3 M2, LINEA: EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, 2.52 M3, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, 1.09 M3, ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LA ACOMETIDA AL CENTRO DE CARGA, CON TUBERÍA POLIDUCTO Y CABLE THW CAL. 10, 1 PZA, BAÑOS: ACABADOS: APLANADO ACABADO FINO EN PLAFONES, 115.53 M2, BOQUILLA DE APLANADO ACABADO FINO, 8.58 M2, PINTURA VINÍLICA EN PLAFONES, 173.33 M2, INSTALACION HIDRAULICA: SALIDA HIDRÁULICA PARA REGADERA, 2 SAL, SALIDA HIDRÁULICA PARA W.C., 5 SAL, SALIDA HIDRÁULICA PARA LAVABO, 4 SAL, SALIDA HIDRÁULICA PARA MINGITORIO, 3 SAL, LÍNEA HIDRÁULICA DE LLENADO, 1 PZA, INSTALACION SANITARIA: SALIDA SANITARIA PARA REGADERA, 2 SAL, SALIDA SANITARIA PARA LAVABO, 4 SAL, SALIDA SANITARIA PARA MINGITORIO, 3 SAL, SALIDA SANITARIA PARA W.C., 5 SAL, INSTALACION ELECTRICA: SALIDA ELÉCTRICA APARENTE PARA CONTACTO A BASE DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO PARED DELGADA DE 13 MM, CON CABLE THW CAL. 12, Y DESNUDO CAL. 14 DE LA MARCA CONDUMEX, 16 SAL, SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO A BASE DE POLIDUCTO DE 13 MM., CON CABLE THW CAL. 12 Y 14 DESNUDO, 5 SAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA PLAFÓN LED TECHO 24 W, 16 PZA, CANCELERIA Y HERRERIA: BARANDAL DE 0.9 M. DE ALTURA, CON POSTES DE TUBO CED. 30 2" @ 1 M., PASAMANOS DE TUBO CED 30 DE 2", Y 2 PERFILES ADICIONALES DE TUBO CED 30 DE 1 1/4", 43.43 M, VENTANA UN FIJO Y UN CORREDIZO DE 1.2 M. DE ANCHO POR 0.8 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO DE 2", 4 PZA, PUERTA METÁLICA DE 1.00 M. DE ANCHO POR 2.1 M. DE ALTURA, 6 PZA, PUERTA ABATIBLE DE 0.8 M. DE ANCHO POR 2.1 M. DE ALTURA, DE PERFILES DE ALUMINIO, 2 PZA, S. Y C. DE CANCELERÍA DE ALUMINIO PARA PUERTAS Y MAMPARAS, 22.26 M2, POZO DE ABSORCION: CONSTRUCCIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN A BASE DE TABICÓN Y TAPA DE CONCRETO, 1 PZA, MUEBLES DE BAÑO: MINGITORIO, 3 PZA, INODORO DOS PIEZAS, 5 PZA, LAVABO, 4 PZA, REGADERA, 2 PZA, TINACO DE 1100 LITROS, 2 PZA, FOSA SEPTICA: PRELIMINARES: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, 4.86 M2, EXCAVACIÓN A MANO, 16.59 M3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR, 4.86 M2, RELLENO Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, 4.97 M3, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, 0.49 M3, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, 0.99 M2, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA #3, 26.07 KG, ALBAÑILERIA Y ACABADOS: CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 15X15 CM ARM. CON 4 VAR. #3 Y ESTRIBOS #2 @ 20 CM, 12.9 M, MURO DE TABIQUE DE CEMENTO DE 10X14X28 CM, 19.42 M2, APLANADO EN MEZCLA ACABADO PULIDO, 21.53 M2, TAPA A BASE DE CONCRETO DE F'C=250 KG/CM2 DE 70 X 70 X 8 CM, 2 PZA, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A, 3.82 M2, ACERO PARA REFUERZO EN LOSA DE 15 CM CON VARILLA #3, 30.33 KG, CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN, 0.73 M3, INSTALACION: SUMINISTRO Y TENDIDO TUBO SANITARIO PVC DE 150 MM DIAM., 28.96 M, S. Y C. DE TEE DE TUBO SANITARIO DE PVC DE 150 MM DIÁMETRO, 4 PZA, OBRA EXTERIOR: PRELIMINARES: TRAZO Y NIVELACIÓN, 50.02 M2, ESTRUCTURA: LOSA DE 10 CM. DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARM. CON VARILLA #3 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS, 50.02 M2, BANQUETA DE 10 CM DE ESPESOR DE CONCRETO DE F'C=150 KG/CM2, 30.5 M2, BORDILLO DE CONCRETO HIDRÁULICO SECCIÓN DE 15X30 CM, CON ARMEX DE 10 X 25 CM., A BASE DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, 31.5 M.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax

REGIDURÍA DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dpto. Putla, Oax
2023-2025

CONSTRUCCIONES Y
EDIFICACIONES DANI BAAN
SA DE CV
CED2108234R5



CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN
S.A. DE C.V.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA MUNICIPIO

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| INCIDENCIA: | COMPLEMENTARIA | RUBRO: | URBANIZACIÓN |
| SUBCLASIFICACION: | ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO | MODALIDAD: | CONSTRUCCION |
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | CONTRATO | NO. DE CONTRATO: | C.O.P./MSLM/392/FAISMUN/06/08/2025 |
| FECHA PROGRAMADA DE INICIO: | 21 DE MAYO DE 2025 | FECHA PROGRAMADA DE TERMINO: | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 21 DE MAYO DE 2025 | FECHA DE TÉRMINO REAL: | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| METÁS ALCANZADAS: | 939 M2 | TIPO DE BENEFICIARIOS: | HABITANTES |
| BENEFICIARIOS HOMBRES: | 163 | BENEFICIARIOS MUJERES: | 150 |
| TOTAL BENEFICIARIOS: | 313 | | |

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | | |
|----------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE CONTRATADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| RAMO GENERAL 28 | | | | |
| RAMO GENERAL 33.- FONDO III | \$ 5,397,741.12 | \$5,249,741.12 | \$5,249,741.12 | \$0.00 |
| RAMO GENERAL 33.- FONDO IV | | | | |
| APORTACIÓN ESTATAL (ESPECIFICAR) | | | | |
| APORTACIÓN FEDERAL (ESPECIFICAR) | | | | |
| APORTACIÓN BENEFICIARIOS | | | | |
| OTROS | | | | |
| TOTAL | \$ 5,397,741.12 | \$5,249,741.12 | \$5,249,741.12 | \$0.00 |

ESPECIFIQUE SI LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO Y/O LAS CAUSAS QUE LA HAYAN RETRASADO:

NO HUBO RETRASO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y ES RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:55 HORAS. DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON.

NOMBRE DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V.
 REPRESENTANTE LEGAL: C. ARIAN SELISER LOPEZ LAPARRA
 CARGO: ADMINISTRADOR ÚNICO
 R.F.C.: CED2108234R5
 FOLIO DE CREDENCIAL DE ELECTOR: 2354832373
 DIRECCIÓN FISCAL DE LA EMPRESA: CALLE HUERTO LOS FRAMBOYANES NO. 117 COL. TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUAREZ, OAXACA C.P. 68120

SINDICATURA MUNICIPAL
 Dto. Putla, Oax.
 2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. Santa Lucia
 Monte Verde,
 Dto. Putla, Oax.
 2023-2025

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Lucia
 Monte Verde,
 Dto. Putla, Oax.
 2023-2025

TESORERÍA MUNICIPAL
 Mpio. Santa Lucia
 Monte Verde,
 Dto. Putla, Oax.
 2023-2025

REGIDURÍA DE OBRAS
 Mpio. Santa Lucia
 Monte Verde,
 Dto. Putla, Oax.
 2023-2025

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN
 S.A. DE C.V.
 CED2108234R5

CALLE HUERTO FRAMBOYANES, NUM. EXT. 117, COLONIA TRINIDAD DE LAS HUERTAS, OAXACA DE JUAREZ, OAX. C.P. 68120

e-mail danibaan.adm@gmail.com

tel. 9512400879 01208

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE OBRA
CONTRATISTA MUNICIPIO**

ENTREGA LA OBRA:
POR EL CONTRATISTA



C. ARIAN SELISER LOPEZ LAPARRA

ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES DANI BAAN S.A. DE C.V.

RECIBE LA OBRA


POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA MONTEVERDE


C. PROESO MARTINIANO APARICIO SANTIAGO
PRESIDENTE MUNICIPAL



Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025


ING. GUADELMA CUEVAS HERNÁNDEZ
SINDICA MUNICIPAL


Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025


C. JUAN PATRICIO SANCHEZ JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA


REGIDURÍA
DE HACIENDA
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025


C. JORGINA HERNÁNDEZ CRUZ
REGIDORA DE OBRAS


REGIDURÍA
DE OBRAS
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025


C. PRIMITIVO ZACARIAS GARCÍA APARICIO
TESORERO MUNICIPAL


TESORERÍA
MUNICIPAL
Mpio. Santa Lucia
Monteverde,
Dtto. Putla, Oax.
2023-2025